



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro

**Nr. 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8130, 8131, 8132, 8133,
8134, 7988, 7989, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7998, 7999, 8007, 8008,
8009, 8010, 8011, 8016, 8017/2026**

03-07-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați



Stimată doamnă secretar,

Vă transmit, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU


SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

-4539A-

Nr. AFR 5736/29.05.2026



Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dvs. privind “Stadiul realizării Centrului de Mari Arși de la Târgu Mureș și responsabilitatea instituțională pentru întârzierile în implementare”, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM), implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), cu o valoare totală de 400 milioane Euro (Împrumuturi BIRD 8362-RO și BIRD 9253-RO). Proiectul de investiție care face obiectul întrebării este “Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 15.01.2024, iar lucrările au fost începute la data de 01.03.2024.

Realizarea investiției constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+3E+4Eth, în suprafață totală de aprox. 24.577 mp. Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pe două etaje pentru conexiunea cu clădirea principală a spitalului și cu Unitatea de Primiri Urgențe existentă, reabilitarea pe verticală a întregii clădiri principale (zonă ax central – lifturi), precum și reorganizarea heliportului existent, în vederea reorganizării circuitelor și fluxurilor medicale.

Progresul fizic înregistrat la data de 31.03.2026 este de aproximativ 80%.

Se estimează că centrul va deveni operațional în a doua parte a anului 2026, condiționat de: rezultatul probelor și testelor de funcționare; procesul de avizare și autorizare pentru funcționarea întregului obiectiv; procedurile de relocare în noua clădire a unor echipamente și dispozitive medicale; derularea procedurilor de achiziție pentru dotarea cu echipamente și mobilier medical și non-medical, inclusiv livrarea, instalarea, testarea și instruirea personalului.

Termenul inițial contractual pentru finalizarea lucrărilor la noua clădire a fost 31.03.2026. Acesta a fost prelungit la 31.05.2026 ca urmare a actualizării unor soluții tehnice aferente instalațiilor mecanice, adaptării proiectului în acord cu soluțiile



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

administratorilor de utilități, realizării conexiunilor finale și planificării activităților privind probele de funcționare și teste.

Pentru lucrările privind asigurarea conexiunii de medie tensiune pentru toată platforma medicală și efectuarea testelor și probelor finale pentru noul obiectiv, termenul este 31.08.2026.

Punerea în funcțiune a centrului este estimată pentru a doua parte a anului 2026.

Responsabilitatea directă pentru implementarea proiectului aparține Ministerului Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM), în calitate de entitate de implementare desemnată conform acordurilor de împrumut cu BIRD.

În vederea evitării blocajelor și a întârzierilor, MS-UMPBM asigură servicii de supervizare a lucrărilor și de management al contractelor de execuție prin firme/asocieri specializate și cu experiență în domeniu, aceasta fiind o condiție stabilită de instituția finanțatoare (BIRD – Banca Mondială), necesară a fi îndeplinită anterior semnării contractelor de execuție, tipul de contract fiind de complexitate ridicată – FIDIC Cartea roșie (Red Book 2017).

Blocaje și întârzieri au existat pe toată perioada implementării contractului de execuție a lucrărilor, însă acestea sunt inerente unui proiect de construcție de această complexitate și nu sunt imputabile vreunei părți contractuale. Cauzele au fost exclusiv de natură tehnică și procedurală, cum ar fi: actualizarea și optimizarea unor soluții tehnice aferente instalațiilor mecanice pe parcursul execuției; adaptarea proiectului tehnic în acord cu soluțiile impuse de administratorii de utilități (energie electrică, apă, canalizare); necesitatea coordonării conexiunilor cu infrastructura existentă a platformei spitalicești; planificarea și reprogramarea activităților privind realizarea probelor de funcționare și a testelor. Aceste situații sunt uzuale în cadrul contractelor de lucrări de complexitate ridicată, executate conform condițiilor FIDIC Cartea roșie, și nu generează prejudicii financiare sau obligații de recuperare a unor sume. Având în vedere stadiul curent de execuție (aprox. 80%), nu se preconizează întârzieri suplimentare față de termenele actualizate.

Valoarea actualizată a contractului de execuție a lucrărilor este de aprox. 100 mil. Euro inclusiv TVA, la care se va mai adăuga valoarea aferentă ajustării prețurilor în acord cu indicii INS la data executării lucrărilor, conform prevederilor contractuale.

Sursa de finanțare este împrumutul BIRD 9253-RO (Finanțarea Adițională), parte a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar, cu o valoare totală a proiectului de 400 milioane Euro (Împrumuturi BIRD 8362-RO și BIRD 9253-RO).

Progres financiar: aproximativ 60% întrucât plățile sunt făcute în funcție de situațiile executate și acceptate de către inginer (supervizor).

Capacitatea finală a noului obiectiv va include următoarele compartimente și secții medicale integrate: Centru de arși cu 5 paturi pentru pacienți critici și 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă; secție ATI cu 44 de paturi; 25 de săli de operații distribuite pe două etaje; departament de sterilizare; unitate de transfuzii; precum și spații aferente departamentelor menționate, circuite medicale și zone administrative, tehnice, universitare și de depozitare.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Având în vedere stadiul avansat de execuție fizică (aprox. 80%) și termenele actualizate (finalizare lucrări clădire nouă: 31.05.2026, conexiune medie tensiune și teste finale: 31.08.2026), nu se identifică la acest moment un risc iminent de pierdere a finanțărilor externe.

Acordul de împrumut BIRD 9253-RO este în vigoare, iar termenul de închidere al proiectului permite finalizarea lucrărilor în parametrii actuali. În ceea ce privește costurile, contractul de execuție include un mecanism standard de ajustare a prețurilor în acord cu indicii INS, aplicabil la data executării lucrărilor. Acesta este o clauză curentă în contractele FIDIC Cartea roșie utilizate în cadrul proiectelor finanțate de Banca Mondială și nu constituie o depășire a costurilor inițiale ale proiectului, ci o actualizare contractuală previzibilă și bugetată.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. STELA FIRU

Camera Deputaților
Domnului deputat Răzvan Daniel Biro