



Nr. 6355, 4862, 6242, 6243, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6305, 6426, 6478, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506/2026

66-8/269
06 08

03-06-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. 6309 / DRP
DATA 2.7.05.2026

CABINET MINISTRU

Nr.: 2014 /DAB/ 19.05.2026

- 5002A -

Către: Parlamentul României - CAMERA DEPUTAȚILOR
În atenția: Domnului deputat Adrian MOCANU
Referitor: Întrebarea nr. 5002A/2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 5002A/2026, având ca obiect „Precizări privind riscul pierderii finanțării din PNRR pentru centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar - Buzău”, vă comunicăm următoarele:

În prezent nu se identifică riscuri privind neimplementarea sau pierderea finanțării din Planul Național de Redresare și Reziliență, conform celui mai recent stadiu al lucrărilor transmis de către societatea INOVECO S.R.L., în calitate de executant/furnizor.

Potrivit stadiului de lucrări nr. 967/22.04.2026 comunicat de aceeași societate, progresul fizic realizat este de 93.86%.

În ceea ce privește măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor, apreciem că, în etapa actuală, nu se impune adoptarea unor măsuri suplimentare.

În vederea verificării celor prezentate, anexăm stadiul lucrărilor, semnat și asumat de către societatea INOVECO S.R.L.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
SECRETAR DE STAT
Raul - Galin POP

15.02.2024	1	T-C311C0122000004-1	06.mar.24	270.000,00	51.300,00
29.05.2025	2R	T-C311C0122000004-2R	06.oct.25	831.839,70	157.878,54
02.10.2025	3	T-C311C0122000004-3	04.dec.25	533.842,74	112.106,98
27.10.2025	4R	T-C311C0122000004-4R	18.dec.25	58.553,21	1.890,00
06.11.2025	5	T-C311C0122000004-5	23.dec.25	1.917.438,85	402.662,16
12.12.2025	6	T-C311C0122000004-6	22-Jan-2026	2.876.384,24	604.040,59
23.12.2025	7	T-C311C0122000004-7	28-Jan-2026	5.186.622,03	1.089.190,63
05.03.2026	8	T-C311C0122000004-8	06.mar.26	6.229.464,02	1.308.187,44



021 240 40 41
office@inovecoexpert.ro
6-8 Eroilor Blvd, 077190
Voluntari | Ilfov | Romania
www.inovecoexpert.ro



urbanscope.ro
UrbanScope Bucuresti
CUBE OFFICE Building
Calea Ponezei Nr. 109A, Etaj 4, Sector 1
0040 814 962 579
office@urbanscope.ro
www.urbanscope.ro
urbanscopeonline

Nr. iesire 967 din 22.04.2026

Către: **MUNICIPIUL BUZAU**
Piata Daciei nr.1, Buzau, ROMANIA Tel/Fax 0238726092
website:www.primariabuzau.ro
In atenția: Domnului Constantin TOMA-- Primar municipiul Buzau
Domnului Cristian Ștefan CEAUȘEL- Director Executiv

De la: **INOVECO SRL**
B-dul Eroilor, nr. 6-8, Voluntari, judetul Ilfov
Tel/Fax: 021 240 40 41, 0752.010.931; office@inovecoexpert.ro
Coordonator/Manager proiect/Sef proiect - Ioan Corneliu HENTIU

Referitor: Contract nr.227342 din 30.12.2024 „Elaborare Documentatie tehnico-economica faza Proiect Tehnic, Asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii” Centru integrat de colectare separata a deseurilor prin aport voluntar in Municipiul Buzau”-Faza I.

Subiect: **Transmitere Stadiu lucrari aferent contractului mai sus mentionat**

Stimați Domni,

Prin prezenta, va informam ca stadiul lucrarilor la contractul mai sus mentionat este urmatorul:

VALOARE CONTRACT	33,358,072.80	
din care:		procent din contract
Proiectare	912,000.00	2.73%
C+M	12,902,420.80	38.68%
echipamente	19,543,652.00	58.59%
	33,358,072.80	100.00%

STADIUL LUCRARILOR		
din care:		procentual
Proiectare	821,808.04	90,11%
C+M	11.663.867,10	90,40%
echipamente	18.822.677,10	96,31%
	31.308.352,24	93,86%

Cu stima,

Coordonator/Manager proiect/Sef proiect

Ing. Ioan – Corneliu HENTIU