




**Nr. 3131, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3133, 3134,
3135/2026**

20-03-2026



**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 3139 / DRP
DATA 19.03.2026

Nr. 6301

Data: 19.03.2026

Către: Domnului deputat ANDREI DANIEL GHEORGHE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4204A/24.02.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2013/DRP/2026 având ca obiect "Solicitare de informații cu privire la stadiul de realizare al unor investiții de infrastructură rutieră din județul Ilfov: Autostrada A0 și Centura București" vă comunicăm următoarele:

Referitor la întrebarea nr. 1

- "Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 3: km 39+000 - km 47+600" - stadiul fizic este de 78%, stadiul financiar este de 53.4%, lucrările pe acest sector sunt prevăzute să fie finalizate până în iulie 2026;
- "Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 4: km 47+600 - km 52+070" - stadiul fizic este de 95.4%, stadiul financiar este de 90%, lucrările sunt vizate pentru finalizare în luna mai 2026;
- "Proiectare și execuție Autostrada de Centura București km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord Km 0+000 - Km 52+770, Lot 1 km 2+500 - 20+000", - stadiul fizic este de aproximativ 40%, stadiul financiar este de 30,29%, se estimează a se recepționa la sfârșitul anului 2026.

Referitor la întrebarea nr. 2

- Sectorul de drum cuprins între A1 și DN7:

La momentul rezilierii contractului cu Executantul, stadiul fizic de execuție al lucrărilor era de 86.5%, ar stadiul financiar este de 77.73%.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a inițiat demersurile procedurale necesare relansării procesului de achiziție publică în vederea contractării lucrărilor rămase de executat.

Scopul principal al acestei relucări este finalizarea obiectivului de investiții "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2, Lot 1: Sector A1 (km 55-450) - DN7 (km 64+160)", astfel încât infrastructura rezultată să corespundă cerințelor de calitate legale.

- Sectorul de drum cuprins între DN2 și A2:

Pentru acest sector de Drum Național aferent centurii rutiere a Municipiului București, stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de 8,08%, iar stadiul financiar de 15,29%. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru data de 17.02.2027.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

• Sectorul de drum cuprins între DN5 și A1, Lot 2, km: 40+000 - 54+700:

Pentru acest sector de Drum Național aferent centurii rutiere a Municipiului București, stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de 34,60%, iar stadiul financiar de 13,60%. Termenul estimativ de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru data de 30.08.2027.

Referitor la întrebarea nr.3

Lucrările aferente sectorului centurii rutiere a Municipiului București, cuprins între A1 și DN7, au fost realizate în baza unui contract de proiectare și execuție care a parcurs o perioadă îndelungată marcată de litigii și proceduri judiciare între Beneficiar și Constructor. În urma unor dispute privind rezilierea contractului, instanțele au dispus inițial anularea măsurii de reziliere și repunerea părților în relațiile contractuale, fiind reluate demersurile pentru continuarea lucrărilor.

Ulterior, pe fondul neîndeplinirii obligațiilor contractuale și al abandonării șantierului, Beneficiarul a inițiat o acțiune pentru rezilierea judiciară a contractului, finalizată printr-o hotărâre definitivă prin care s-a dispus încetarea acestuia (Hotărârea nr. 1452/2024, definitivă, prin care a devenit executorie Sentința civilă nr. 872/29.02.2024 privind rezilierea contractului nr. 92/67536/15.11.2011).

În prezent, în vederea stabilirii stării lucrărilor executate și a continuării proiectului, au fost efectuate investigații și teste pe amplasament. Având în vedere rezultatele investigațiilor, se apreciază că documentația tehnică existentă și rezultatele investigațiilor efectuate pe amplasament constituie o bază tehnică suficientă și solidă atât pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corespunzătoare, cât și pentru executarea lucrărilor rămase de finalizat.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CIPRIAN CONSTANTIN ȘERBAN

