



Nr. 3727, 3728, 3734, 3744, 3745, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726/2026

02 -04- 2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SAPUNARU~~

SECRETAR DE/STAT



CABINET MINISTRU

Nr. 9076

Data: 31.03.2026

Către: Domnului deputat REMUS-GABRIEL LĂPUȘAN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4555A/18.03.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3058/DRP/2026 având ca obiect "Stadiul realizării Autostrăzii Sibiu-Pitești și calendarul pentru circulația integrală pe autostradă între București și Sibiu" vă comunicăm următoarele:

Referitor la întrebarea nr. 1

- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 1: Sibiu - Boița: Secțiunea 1 a fost finalizată complet și se află în perioada de garanție.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 2: Boița - Cornetu: Secțiunea 2 se află în perioada de execuție, conform prevederilor contractuale, cu un progres fizic de 8,20%.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni: Secțiunea 3 se află în perioada de execuție, conform prevederilor contractuale, cu un progres fizic de 12,68%.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș: Secțiunea 4 se află în perioada de execuție, conform prevederilor contractuale, cu un progres fizic de 87,05%.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești: Secțiunea 5 are un progres fizic de 100%.

Referitor la întrebarea nr. 2

- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 1: Sibiu - Boița: Secțiunea 1 a fost finalizată complet și se află în perioada de garanție.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 2: Boița - Cornetu: Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor la Secțiunea 2 este 06.12.2028.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni: Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor la Secțiunea 3 este 01.11.2027.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș: Termenul de finalizare a lucrărilor pentru Secțiunea 4 este trimestrul III 2026.
- Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești: Contractul este recepționat.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Referitor la întrebarea nr.3

Principalele riscuri de întârziere în implementarea proiectului Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 2: Boița - Cornetu și Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni sunt reprezentate de exproprierile suplimentare, precum și de revizuirea Acordului de Mediu.

Referitor la întrebarea nr.4

Finalizarea integrală a autostrăzii este estimată pentru luna decembrie 2030.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN