



**Nr. 6895, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 5919, 6920, 6921, 6922,
6923, 6924, 6925, 6926, 6928, 6929, 6932, 6933, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971,
6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6986/2026**

11-06-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



CABINET MINISTRU

Nr.: 3224/DAB/04.06.2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților
În atenția: Domnului deputat Dumitru ȚIPLEA
Referitor: Adresa nr. 577/2026

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 3750A/2026, având ca obiect **Solicitare de informații privind realizarea obiectivului de investiții „Acumulare Poiana, județul Bihor”**, vă comunicăm următoarele:

Lucrările realizate până la data prezentei constau în:

- Umpluturi în corpul barajului care sunt executate în proporție de 28 %;
- Galeria golirii de fund: față de proiectul vechi, a fost executată în proporție de 100%, însă din cauza măririi amprizei barajului spre aval, aceasta se va prelungi pe lungimea L=39.45 m, modificând procentul executat la valoarea de 65 %;
- Turnul de manevră este executat în proporție de 100 %;
- Devierea drumului este executată în proporție de 14 %.

Stadiul fizic total realizat în raport cu cantitățile prevăzute în noul proiect este în proporție de cca. 8 %.

Față de valoarea inițială, aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor*, valoarea actuală propusă (care include noile soluții tehnice aprobate în Comisiile Tehnico - Economice ale Administrației Naționale „Apele Române”, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și în cadrul Consiliului Interministerial), înregistrează o creștere de cca. 6 ori.

Termenul de execuție pentru restul de realizat este de 36 luni, așa cum este prevăzut în Studiul de Fezabilitate. După aprobarea, în acest an, a creditului de angajament necesar pentru demararea și finalizarea procedurilor de achiziție publică a contractului aferent execuției lucrărilor de construcții-montaj, estimăm că termenul de finalizare a investiției va fi în anul 2029.

Având în vedere faptul că, în cadrul proiectului de finanțare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului European, resursele financiare rămase pentru implementare nu sunt suficiente pentru finalizarea lucrării, este necesară asigurarea finanțării de la bugetul de stat și din surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Raul - Călin POP

