



66-8/234
26 05 21

**Nr. 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861,
5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5888, 5889, 5890, 5891**

19-05-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr.5853..... / DRP
DATA..... 18 -05- 2026

Nr. AFR 7202/08.05.2026

4778 A

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dvs. privind “Stadiul spitalului regional Craiova”, vă comunicăm următoarele:

Construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova este structurată în două etape:

Etapa 1: a inclus lucrări pregătitoare, precum amenajarea terenului, excavația generală, realizarea pereților mulați și a taluzurilor, precum și monitorizarea și întreținerea lucrărilor până la demararea etapei următoare.

Etapa 2: presupune execuția tuturor lucrărilor de construcții și instalații, precum și furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei părți din echipamentele medicale necesare funcționării spitalului regional de urgență. Contractul a fost semnat și au fost demarate lucrările.

În paralel cu această etapă se vor desfășura încă 4 proceduri de achiziție necesare operaționalizării spitalului:

- echipamente medicale;
- mobilier;
- sistem IT;
- echipamente pentru dotarea laboratoarelor.

Stadiul actual al lucrărilor (Etapa 2):

Organizarea de șantier este complet funcțională, incluzând birouri administrative, împrejmuire temporară, spații de depozitare, rampe de spălare (cu decantor și rezervor de apă), iluminat și sisteme de supraveghere video. De asemenea, se execută piloți forai.

Pentru clădirea principală și clădirea tehnică au fost realizate următoarele:

- egalizare și hidroizolație sub radier (membrană + beton protecție);
- armarea și turnarea radierului;
- execuția elementelor structurale pentru subsol, demisol și parter, incluzând pereți, stâlpi, grinzi și planșee.

Lucrările avansează într-un ritm susținut, cu respectarea standardelor tehnice, de calitate și siguranță, precum și a graficului de execuție.

Proiectul a fost finanțat inițial prin Programul Operațional Regional (POR 2014–2020), continuat ulterior prin Programul Sănătate (POS 2021–2027), conform contractului



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate. Sursele de finanțare fiind asigurate din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile (FEN).

Pentru acoperirea contribuției de la bugetul de stat, Ministerul Finanțelor a contractat un împrumut de 368 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții.

Durata de implementare este estimată până la 31 decembrie 2028. Conform reglementărilor actuale, aceasta poate fi extinsă, în cazuri justificate, până la 31 decembrie 2029.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. STELA FIRU

Camera Deputaților
Domnului deputat Mihai Culeafă