

GUVERNUL ROMÂNIEI



Nr. 6146 D.R.P.
Data 27.06.2011

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

București 27/06/2011
Nr. 26337 / AB

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului Deputat Iuliu Nosa

Referitor la interpelarea dumneavoastră, ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3377B/2011, vă comunicăm:

Până în prezent, au fost atacate lucrări de execuție într-un procent de 26% din totalul lucrărilor de construcție autostradă, din care în procent de 12.5% sunt în stadiul de operare, iar cheltuielile înregistrate se ridică la 5,2 miliarde lei, care concordă cu bugetul alocat Autostrăzii Transilvania în perioada anilor 2004 - 2011.

Pentru anul acesta, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest obiectiv de investiții sunt în valoare de 148 milioane lei, însă insuficiente acoperirii necesarului solicitat, tinând cont că numai în contextul în care totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2010 se ridică la valoarea de 537 milioane lei.

Având în vedere costurile ridicate de construcție a autostrăzii, cât și nivelul bugetului alocat pentru acest obiectiv de investiții în anul 2011, MTI și CNADNR SA au demarat negocieri cu antreprenorul Bechtel International Inc.

Aceste negocieri au drept scop revizuirea costurilor de construcție, în vederea alinierii acestora la nivelul costurilor medii aferente celorlalte proiecte implementate de MTI prin CNADNR SA, precum și stabilirea unui nou grafic de lucrări pentru perioada anilor 2011 – 2012.

După realizarea acestor deziderate prin negociere cu antreprenorul autostrăzii, vom fi în măsură să vă comunicăm modul de aplicare a lucrărilor de construcție a Autostrăzii Transilvania pe tronsoanele aferente.

Cu stimă,

MINISTRU
Anca Daniela Boagiu
Anca Boagiu

