



MINISTERUL PENTRU  
RELAȚIA CU PARLAMENTUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
SECRETAR \*\*\*  
Intrare Nr. 30-8/15  
20 15 Luna 01 Ziua 10

Nr. 13520, 141, 142, 143, 144, 153, 154, 155,  
156, 157, 158, 159, 164, 168, 169, 174,  
175, 177, 178, 199/ 08.01.2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
SECRETAR \*\*\*  
Intrare Nr. 30-8/20  
20 18 Luna 01 Ziua 10

**Către: Domnul Cristian BUICAN  
Secretar al Camerei Deputaților**

**Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**


**Stimate domnule secretar,**

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

**pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează**

**Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat**





MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

154  
05.01.2018

Nr. 43512

Data: 4.01.2018.

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 2176A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 10984/MRP în data de 09.11.2017, având ca obiect "Stadiul proiectului de modernizare DN 73 (Pitești-Câmpulung-Brașov)", vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu graficul de execuție actualizat, transmis de Constructor în luna octombrie 2017, termenul de finalizare pentru contractul „Modernizare DN73, Pitești - Câmpulung - Brașov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250” este decembrie 2019.

Tronsonul Pitești - Câmpulung este finalizat în proporție de 95% și au mai rămas de executat trei poduri noi care vor fi începute și finalizate în cursul anului 2018.

Relocările de utilități pentru telecomunicații, apă-canal și gaze sunt finalizate în proporție de 100% pe sectoarele autorizate. Rest de executat - relocări rețele electrice.

Terasamente pe sectoarele autorizate - sunt finalizate în proporție de 72%.

Așternere mixturi asfaltice - finalizate în proporție de 58%.


Lucrările de modernizare se desfășoară conform termenelor estimate pe sectoarele autorizate.

Ținând cont de faptul că revizuirea Acordului de mediu, prin emiterea Deciziei etapei de încadrare, a fost obținută în 23 Octombrie 2017, proiectul de hotărâre de guvern pentru expropriere se află pe circuitul de avizare.

Având în vedere faptul că, pentru obținerea autorizației de construire este necesară proprietatea asupra terenurilor, estimăm că termenul de finalizare a lucrărilor pentru acest obiectiv va fi în cursul anului 2019.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,



p. MINISTRU

MARIA MAGDALENA GRIGORE

Secretar de Stat

DOMNULUI DEPUTAT VELCEA NICOLAE  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR