




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI  
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



19 12-38-8/092  
29

Nr. 11312, 11313, 11338, 11339, 11340, 11347, 11348, 11349,  
11350, 11351, 11352, 11336, 11337 /2019  
23 DEC. 2019

**Către: Domnul Cristian BUICAN  
Secretar al Camerei Deputaților**

**Ref. la: Răspunsuri la întrebări și interpelări formulate de deputați**

**Stimate domnule secretar,**

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări și interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

**NINȚĂPUNARU**


**SECRETAR DE STAT**



# MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1347 / M.R.P.  
Data 10.12.2019

-9544A-



Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului Tudor- Vlad Benga - DEPUTAT

Ref: Întrebarea nr. 9544A/2019

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 9544A/2019, având ca obiect "situație proiecte regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare", vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește motivele care au condus la întârzierea semnării contractelor de finanțare vă precizăm următoarele, aspecte general valabile:

- procesul de pregătire al acestor proiecte este unul laborios, bazat pe un număr mare de iterații pentru atingerea nivelului de calitate cerut prin regulamentele europene (criterii tehnice, economico-financiare, sustenabilitate și de protecția mediului);
- au apărut abordări diferite în ceea ce privește definirea aglomerărilor. În prezent, circumstanțele sunt diferite, față de *Normele de stabilire a aglomerărilor* emise de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile în anul 2008;
- performanța scăzută a consultanților care pregătesc aplicațiile de finanțare. De exemplu, perioada dintre semnarea contractului de asistență tehnică cu consultantul pentru pregătirea Studiului de Fezabilitate(SF) pentru POIM și data finalizării primului draft al acestuia, este în medie de 470 zile.

Celelalte informații solicitate la întrebările 1 și 2 se regăsesc în anexa atașată prezentei.

Vă precizăm în cele ce urmează, măsurile dispuse de Ministerul Fondurilor Europene pentru diminuarea întârzierilor:

- modificarea cadrului legal în scopul sprijinirii beneficiarilor - aplicarea ratei forfetare pentru determinarea veniturilor nete și asigurarea creditelor bugetare necesare;
- AM POIM a emis deja Instrucțiunea nr. 24/2019 privind aplicarea unitară a ratei forfetare de 6% pentru determinarea veniturilor nete generate de proiecte;
- continuarea și ramforsarea asistenței tehnice BEI pentru sprijinul acordat Autorității de Management în procesul de pregătire și evaluare proiecte, precum și a mediului de lucru aplicat cu beneficiarii/consultanții proiectelor;
- adoptarea unei strategii privind consolidarea politicii de regionalizare ca urmare a sprijinului BERD;
- eficientizarea modului de lucru cu experții JASPERS.

De asemenea vă comunicăm că, prin POS Mediu s-au finanțat proiecte de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localități cu peste 10.000 l.e., iar prin POIM se continuă acțiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, contribuind astfel la obiectivul global de asigurare a colectării și epurării integrale a încărcării organice biodegradabile în aglomerările cu peste 2.000 l.e., aglomerări care au o capacitate economică limitată.

Șoseaua București - Ploiești nr.1-1b

[www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro)

[contact.minister@fonduri-ue.ro](mailto:contact.minister@fonduri-ue.ro)

Investițiile propuse în cadrul proiectelor POIM, față de cele finanțate din POS Mediu, vizează cu preponderență mediul rural, având un grad de complexitate mai ridicat prin prisma analizei de opțiuni și a costurilor de referință, aspecte ce au pus în dificultate consultanții angajați de beneficiari pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice.

Totodată beneficiarii au acceptat oferte financiare pentru contractele de asistență tehnică mult sub valoarea estimată, resursele alocate în aceste contracte fiind insuficiente în raport cu perioada prelungită de pregătire a proiectelor.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm stimate domnule deputat de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

/ IOAN MARCEL BOLOȘ

MINISTRU

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

19 dec  
2019



10194	Sofin pentru servicii de proiectare si documentare de arhitectura pentru proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de cale ferata de mare viteza pe ruta Bucuresti - Iasi in perioada 2014-2020	COMPANIA AVA IUDITIANA AVA SRL S.A.	Bucuresti	9/27/2016	27.115.000,00	17.066.598,52	SA	10/9/2016	6/18/2017	9/27/2019	1.08.2018	1	53,54%	60,32%	1	compara cu stadiul de avansare la momentul de fata si stadiul de avansare la momentul de fata
10200	Sofin pentru proiectarea si documentarea de arhitectura pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de cale ferata de mare viteza pe ruta Bucuresti - Iasi in perioada 2014-2020	SC SAMA S.A.	Comana	2/27/2015	18.728.651,00	11.024.064,45	Asocierea S.C. ROMANIA CONSULTING SRL SCS IUDITA BUCURESTI SA	10/9/2016	6/18/2017	9/27/2019	1.08.2018	1	58,13%	46,13%	1	Actiuni 27.11.2015 si toti indicatorii urmasoarei comenzi: 1. Conținutul documentației de proiectare și documentare de arhitectură; 2. Durata de timp necesară pentru realizarea proiectului; 3. Durata de timp necesară pentru realizarea proiectului.
10201	Sofin pentru proiectarea si documentarea de arhitectura pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de cale ferata de mare viteza pe ruta Bucuresti - Iasi in perioada 2014-2020	SC SAMA S.A.	Comana	1/8/2018	11.544.358,00	5.559.000,00	Asocierea Asocierii S.C. ROMANIA CONSULTING SRL SCS IUDITA BUCURESTI SA	10/9/2016	6/18/2017	9/27/2019	1.08.2018	1	48,00%	44,00%	2	Actiuni 2. Conținutul documentației de proiectare și documentare de arhitectură
10202	Sofin pentru proiectarea si documentarea de arhitectura pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de cale ferata de mare viteza pe ruta Bucuresti - Iasi in perioada 2014-2020	SC SAMA S.A.	Comana	3/7/2018	9.254.170,00	9.254.170,00	Asocierea Asocierii S.C. ROMANIA CONSULTING SRL SCS IUDITA BUCURESTI SA	10/9/2016	6/18/2017	9/27/2019	1.08.2018	1	100,00%	100,00%	0	
10203	Sofin pentru proiectarea si documentarea de arhitectura pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de cale ferata de mare viteza pe ruta Bucuresti - Iasi in perioada 2014-2020	SC SAMA S.A.	Comana	27.06.2016	24.018.134,99	9.299.808,00	Asocierea Asocierii S.C. ROMANIA CONSULTING SRL SCS IUDITA BUCURESTI SA	10/9/2016	6/18/2017	9/27/2019	1.08.2018	1	38,71%	60,13%	1	Indicarea timpului necesar pentru proiectarea și documentarea de arhitectură și stadiul de avansare la momentul de fata și stadiul de avansare la momentul de fata

10995	Scopul prezentului proiect este realizarea a 4 documentații de atribuire pentru proiectul de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.	SC APN SIBIU SIBIU	12/9/2016	15.270.006,48	2.986.603,34	Specific Consulting S.A. Bucuresti S.C. Crentel S.C.A. Milano S.C. S&S OI Clujnele Equiper S.A. Info Sibiu	11/27/2016	01+237 HR	02+248 HR	01+248 HR	17.01.2018	4	12.01.2018	4	35,82%	35,82%	2	Modificarea lotului de investit Modificarea implementării unor rezerve în oferte locale Realizarea documentelor pentru obținerea unor nod certificate de urbanism Proiectarea și realizarea de servicii și efectuarea studiilor de fezabilitate
11000	Scopul prezentului proiect este realizarea a 4 documentații de atribuire pentru proiectul de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.	COMPANIA DE APA TARGOVISTE SA	30/09/2016	21.690.278,83	21.690.278,83	TARCO CONSULTING S.A. ICHTHER CONSULTING S.A. TRANSCON CONSULTING S.A. ROMANIA ROMANIA	02/27/2016	01+17	01+23	01+20	15.12.2018	3	15.12.2018	3	41,82%	41,82%	2	ApA Contractul de servicii a fost semnat cu încheierea. Ondata la încheierea faptului în data de 17.02.2018. ApA s-a dat de lucru pentru realizarea studiilor de fezabilitate și proiectelor de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.
10110	Scopul prezentului proiect este realizarea a 4 documentații de atribuire pentru proiectul de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.	COMPANIA DE APA TARGOVISTE SA	16/27/2016	15.673.000,00	15.673.000,00	Academia Tehnică Superioară de Construcții din Sibiu	02/27/2016	01+14 Lun	01+28 Lun	01+37 Lun	24.10.2018	1	24.10.2018	1	0,00%	0,00%	0	NA
10115	Scopul prezentului proiect este realizarea a 4 documentații de atribuire pentru proiectul de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.	ADLAWREN S.A.	04/02/2017	14.652.351,00	7.236.398,00	LOUIS BERGER SCS (Romania) S.C. SAFEGE S&S S.C. LOUIS BERGER S&S S.C. (ROMANIA) ENT SRL	02/27/2016	01+10 Lun	01+15 Lun	01+21 Lun	24.10.2018	1	24.10.2018	1	41,80%	40,30%	9	1. Modificarea componentei Asocierii de Proiectare (Intercomunitara Turca, în perioada aprilie 2017 - februarie 2018 (11 luni). 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 6. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.
11015	Scopul prezentului proiect este realizarea a 4 documentații de atribuire pentru proiectul de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.	ADLAWREN S.A.	09/09/2016	2.181.078,10	2.181.078,10	ROMANIA CONSULTING	10/29/2016	01+17 Lun	01+18 Lun	01+18 Lun	21.10.2015	3	19.09.2017	3	75,32%	74,99%	5	Obținerea și realizarea studiilor de fezabilitate și proiectelor de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020. 5. 4. 3. 2. Un set nou de proiecte de execuție și execuția lucrărilor de investiții în infrastructură de apă și apă caldă din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord-Est în perioada 2014-2020.











