




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATII CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 02131434



Nr. 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3720, 3497, 3580, 3536, 3535, 3537, 3581, 3582, 3583, 3591, 3642, 3643, 3661, 3662, 3663, 3664, 3684, 3705 /2026

01-04-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Nr. 3662 / DRP
DATA 30.03.2026

- 1175B

Cabinet ministru
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

Tel : +4 0372 111 506
Fax: +4 0372 111 337
www.mdlpa.ro

Nr. 65933/25.03.2026

Către: DOMNUL DEPUTAT GHEORGHE-PETRU PÎCLIȘAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Referitor la: interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1175B/2026, având ca obiect **"Blocarea recepției și nefuncționarea Spitalului de Boli Paliative Botoșani. Solicitare clarificări și măsuri urgente!"**

Stimate domnule deputat,

Ca urmare a interpelării dumneavoastră prin care solicitați informații cu privire la obiectivul de investiții *Spital municipal de boli cronice și îngrijiri paliative, municipiul Botoșani*", derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A., instituție aflată sub autoritate, prin Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), vă facem cunoscute următoarele:

Contractul pentru acest obiectiv a fost semnat la data de 09.11.2016, cu asocierea S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. și S.C. ADURO IMPEX S.R.L., vizând atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor, precum și cu asocierea MCA BUILDERS TRUST S.R.L., HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L., PROMENADA ROOFTOP S.R.L. și DECORAMA S.R.L., pentru finalizarea lucrărilor.

Precizăm că **valoarea totală a investiției este de 18.118.360,53 lei**, iar **valoarea plătită este de 17.167.838,35 lei**, stadiul de execuție fiind în procent de **99%**.

Menționăm că lucrările principale au fost finalizate de antreprenor la data de 12.07.2021, însă branșamentele la utilități, aflate exclusiv în sarcina unității administrativ - teritoriale Botoșani, nu erau realizate la acel moment, motiv pentru care, în lipsa probelor tehnologice și a documentației legale, recepția nu putea fi efectuată. Precizăm că branșamentele au fost finalizate ulterior, în cursul anului 2022.

Totodată, menționăm faptul că în sarcina UAT Botoșani era notată și realizarea unui tunel subteran pentru a face legătura între bucătăria corpului existent a

spitalului și clădirea nou construită. Având în vedere că UAT Botoșani nu a respectat acest angajament, în luna februarie 2022, ulterior finalizării lucrărilor, a fost necesară emiterea unei dispoziții de șantier pentru modificarea accesului secundar, astfel încât să fie asigurat, atât accesul personalului angajat al spitalului, cât și fluxul de alimente necesar, lucrări care au fost realizate de către Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A.

Ulterior, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A. a convocat comisia de recepție în perioada 23.08 - 13.09.2022.

În urma verificărilor, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, precum montarea echipamentelor de siguranță, verificarea instalațiilor electrice și de gaze medicale, lucrări de finisaj, montarea sistemelor de stingere a incendiilor și adaptarea unor spații pentru fluxurile de lucru, motiv pentru care recepția a fost suspendată până la remedierea/realizarea acestora.

În contextul în care **antreprenorul inițial se afla în procedură de faliment, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A a inițiat o nouă procedură de achiziție publică pentru a finaliza aceste lucrări**, fiind încheiate 3 contracte pentru finalizarea lucrărilor, după cum urmează:

- Contractul nr. 346/29.03.2023 - remedieri uși interioare, punere în funcțiune lifturi, remedieri interioare;
- Contractul nr. 359/22.04.2025 pentru realizarea lucrărilor de remediere a instalației de gaze medicale, platformă tuburi oxigen;
- Contractul nr. 387/29.04.2025 pentru implementarea măsurilor compensatorii privind respectarea cerinței fundamentale de securitate la incendiu (placări exterioare cu vată minerală, montaj tubulatură exterioare perdea de apă, montaj sprinklerele și verificare instalație în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare).

Menționăm că, în prezent, au mai rămas de executat următoarele lucrări:

- înlocuirea a 4 baterii de încălzire/răcire și punere în funcțiune CTA;
- chiler - înlocuirea distribuitorului și a pompelor și punere în funcțiune;
- reparația și punerea în funcțiune a grupului electrogen;
- reparația a două perdele antifoc și înlocuire baterii unitate centrală;
- punerea în funcțiune și obținerea avizului ISCIR pentru cele trei lifturi interioare;
- efectuarea unor verificări suplimentare privind poziționarea depozitului de rezerve de oxigen în conformitate cu prevederile ISU;
- demontarea prizelor de oxigen la toate rampele medicale în vederea verificării funcționalității acestora;
- înlocuire acumulatori sisteme de avertizare și stingere incendiu.

De asemenea, precizăm că a fost demarată în SEAP o nouă procedură de achiziție publică (SCN 1173474/17.03.2026), în vederea contractării lucrărilor de remediere a neconformităților identificate și finalizarea execuției acestora.

Astfel, vă facem cunoscut faptul că termenul estimativ pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat este 30.04.2026.

Ulterior finalizării acestor lucrări, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A va convoca comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor, iar după încheierea

procesului verbal de recepție, conform dispozițiilor legale, obiectivul de investiție va fi predat autorității locale, beneficiarul investiției.

Dat fiind faptul că antreprenorul inițial nu s-a încadrat în termenele stabilite prin contract și în raport cu graficul de lucrări, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A a aplicat penalități care au fost calculate în conformitate cu prevederile contractuale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației își exprimă, și pe această cale, totala deschidere față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României, ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.

Cu deosebită considerație,

p. MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,

SUBSECRETAR DE STAT

AUREL-DRAGOȘ DRĂGHESCU

Draghescu Digitally signed
Aurel-Dragos by Draghescu
Aurel-Dragos Aurel-Dragos