



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI


DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 0213143400 int.3000, Email: departament@gov.ro

**Nr. 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517,
4518, 4519, 4565, 4566, 4567, 4568,
4569, 4715/DRP**

21-04-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

6730A
Nr. 6567 / DRP
DATA 20.04.2026 026

CABINET MINISTRU

Nr. 10764

Data: 20.04.2026

Către: Domnului deputat SZABO ÖDÖN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4730A/01.04.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3758/DRP/2026 având ca obiect "Stadiul lucrărilor și respectarea termenelor de execuție pe tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania (A3 Cluj – Oradea)" vă comunicăm următoarele:

Răspuns la întrebarea nr. 1

Stadiul fizic al lucrărilor aferente viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică este de 53.40%.

Răspuns la întrebarea nr. 2

La data de 06.04.2026, progresul fizic este următorul:

- Subsecțiunea 3A2: Nădășelu - Mihăiești (km 8+700 - km 25+500) și Subsecțiunea 3B1: Mihăiești - Zimbor (km 0+000 - km 13+260):

- Stadiu fizic: 94.5%;
- Progres planificat: 94.90%;
- Termen pentru deschiderea circulației: octombrie 2026.

- Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică: lucrări de deviere a traseului situate între km 10+009 - km 12+000 și km 21+406 - km 24+890, aferente Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nădășelu - Mihăiești (km 8+700 - km 25+500):

- Stadiu fizic: 53.4%;
- Progres planificat: 53.50%;
- Termen pentru deschiderea circulației: octombrie 2026.

- Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500):

- Stadiu fizic: 97.58%;
- Progres planificat: 93.95%;
- Termen pentru deschiderea circulației: iulie 2026.

Răspuns la întrebarea nr. 3

La momentul actual riscurile identificate care ar putea produce eventuale întârzieri în execuția lucrărilor sunt legate de condițiile meteorologice excepționale.



Răspuns la întrebarea nr.4

La momentul actual progresul fizic al Antreprenorilor este în conformitate cu Programul de execuție, cu respectarea termenelor contractuale.

Răspuns la întrebarea nr.5

Așa cum s-a menționat la punctul 2, termenele de finalizare sunt următoarele:

- Subsecțiunea 3A2 Nădășelu - Mihăiești (km 8+700 - km 25+500) și Subsecțiunea 3B1 Mihăiești - Zimbor (km 0+000 - km 13+260): Termenul pentru deschiderea circulației este octombrie 2026;
- Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică: lucrări de deviere a traseului situate între km 10+009 - km 12+000 și km 21+406 - km 24+890, aferente Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nădășelu - Mihăiești (km 8+700 - km 25+500): Termenul pentru deschiderea circulației este octombrie 2026;
- Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500): Termenul pentru deschiderea circulației este iulie 2026.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CIPRIAN CONSTANTIN ȘERBAN

