



Nr. 7095, 7096, 7097, 7098, 7066, 7067, 7068, 7072, 7073, 7091, 7092,
7071, 7090/2026

15-06-2026

26 66-8/298 18

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



**Către: Domnul deputat Tiberiu-Claudiu BARSTAN,
Parlamentul României - Camera Deputaților**

Ref.la: întrebarea dvs., înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4356A/2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră adresată și Prim-ministrului, înregistrată la Camera Deputaților sub nr. **4356A/2026**, având ca temă *"Situția obiectivului de investiții hidrotehnice Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb"*, vă comunicăm faptul că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a asigurat informarea Prim-ministrului cu privire la această întrebare și a făcut consultarea interinstituțională, potrivit obiectului acesteia.

Astfel, vă transmitem, alăturat, răspunsul formulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin adresa nr. 10939/DAB/2026.

Folosesc acest prilej, domnule deputat, pentru a vă asigura de întreaga mea disponibilitate și determinare de a respecta obligațiile ce decurg din activitatea de control parlamentar pe calea întrebărilor și interpelărilor și de a asigura o bună relație între Guvern și Parlament.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SĂPUNARU~~

SECRETAR DE STAT



CABINET MINISTRU

Nr.: 10939/DAB/04.06.2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului deputat Tiberiu-Claudiu BARSTAN

Referitor: Adresa nr. 2314/2026

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 4356A/2026, având ca obiect „Situția obiectivului de investiții hidrotehnice Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb”, vă comunicăm următoarele:

Obiectivul de investiție „*Acumulare Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara*” reprezintă un proiect strategic cu un potențial semnificativ de contribuție la dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice din bazinul hidrografic Crișul Alb. Acumularea Mihăileni constituie una din principalele lucrări de gospodărirea apelor, care face parte din schema de amenajare a bazinului hidrografic al râului Crișul Alb. Implementarea acestuia va permite o gestionare eficientă a resurselor de apă, având multiple beneficii: protecția împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă pentru populație și industrie, valorificarea potențialului de producere a energiei regenerabile și susținerea dezvoltării durabile a regiunii.

Lucrările la obiectivul hidrotehnic au fost inițiate în anul 1987, în cadrul programelor de investiții ale statului român pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor.

Autoritatea contractantă și beneficiarul investiției au fost instituțiile de gospodărire a apelor existente la acel moment, atribuțiile fiind ulterior preluate de către Administrația Națională „Apele Române”.

Acumularea va îndeplini funcțiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad - Gura Barza, după cum urmează:

- asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populației și industriilor miniere, $Q = 810 \text{ l/s}$ din care 620 l/s pentru industrii și 190 l/s pentru populație din Brad și Criscior și altor consumatori aflați aval de acumulare;
- apărarea împotriva inundațiilor, industriei și amenajărilor agricole din lunca Crișul Alb pe sectorul Mihăileni - Vața prin atenuarea viiturilor unui volum de atenuare $6,5 \text{ mil. mc.}$;
- posibilitatea valorificării hidroenergetice a resursei de apă prin producerea de energie electrică $1,2 \text{ Gw/an}$.

În prezent, stadiul execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de aproximativ 87 %, situația detaliată fiind următoarea:

1. Baraj cu descărcător central cu 3 deschideri - finalizat 100 % ;
2. Evacuator de ape mari - finalizat 100 % ;
3. Regularizare râu aval de acumulare - realizat 95 % ;



4. Drum de exploatare mal stâng - realizat 25 % ;
5. Sediul exploatare - finalizat 100 %;
6. Deviere DN74 BRAD - ABRUD - realizat parțial 55 %;
7. Deviere linii electrice aeriene (LEA):
 - ✓ medie și joasă tensiune - realizat 80 %;
 - ✓ înaltă tensiune - în curs de execuție;
8. Strămutare gospodării - din cele 74 de gospodării prevăzute pentru relocare, 61 au fost relocate, beneficiarii având locuințe finalizate în municipiul Brad.

Menționăm că, din totalul valorii de investiție (cca. 173 mil. lei) asigurată din fonduri publice, au fost efectuate plăți în valoare de cca. 147 mil. lei.

Întârzierea finalizării investiției a fost determinată de mai mulți factori, printre care menționăm:

- perioade de finanțare limitată sau discontinuități în alocarea fondurilor;
- modificări ale cadrului legislativ în domeniul mediului și al construcțiilor;
- necesitatea actualizării documentațiilor tehnice;
- proceduri administrative și litigii în instanță privind autorizațiile și acordurile necesare.

În ultimii patru ani, implementarea proiectului a fost afectată de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, care au determinat suspendări succesive ale unor proceduri administrative și au influențat ritmul de execuție al lucrărilor, fapt ce a condus la blocarea unei investiții aflate într-un stadiu avansat de execuție.

În noiembrie 2022, Tribunalul Cluj a respins inițial cererea Declic de a anula autorizația de construire, considerând demersul inadmisibil la acel moment, ceea ce a oferit legitimitate continuării lucrărilor pentru o perioadă.

Anularea autorizației din data de 16 februarie 2026 intervine într-un moment în care majoritatea lucrărilor sunt deja realizate, iar cheltuielile publice au fost efectuate în proporție covârșitoare. În aceste condiții, consecințele nu sunt doar administrative, ci afectează direct siguranța populației și pune sub semnul întrebării eficiența utilizării banului public.

În prezent, nefinalizarea obiectivului de investiții produce efecte directe asupra interesului public, întrucât o lucrare aflată într-un stadiu avansat de execuție nu poate fi pusă în funcțiune, iar investițiile publice realizate nu își pot produce integral efectele pentru care au fost alocate.

Implementarea proiectului a implicat următoarele instituții:

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Administrația Națională „Apele Române”;
- Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri;
- autorități ale administrației publice locale;
- instituții responsabile cu emiterea avizelor și autorizațiilor.



Beneficiarul investiției este Administrația Bazinală de Apă Crișuri, care asigură administrarea contractelor de lucrări și prestări servicii, precum și monitorizarea realizării obiectivului, responsabilitate ce implică realizarea de activități cu caracter tehnic, economic și financiar.

Sectorul superior al râului Crișul Alb are caracter torențial, cu profil îngust și albie majoră redusă, ceea ce favorizează producerea rapidă a viiturilor chiar și la precipitații moderate. Amplasarea strategică a barajului permite controlul debitelor atât în perioadele de viitură, cât și în perioadele de secetă. Chiar și înainte de finalizarea integrală, acumularea a demonstrat eficiență prin reținerea unor volume semnificative de apă în episoadele hidrologice recente, contribuind la protejarea a aproximativ 17.000 de locuitori din Crișcior, Brad și Vața de Jos. Deși o parte dintre lucrările conexe sunt încă în execuție, acumularea și-a demonstrat deja utilitatea. În episoadele de ploi abundente din ianuarie 2024 și mai 2025, în lacul de acumulare au fost reținute volume semnificative de apă - aproximativ 2,5 milioane mc, respectiv 3 milioane mc - contribuind la reducerea riscului de inundații pentru circa 17.000 de locuitori din localitățile Crișcior, Brad și Vața de Jos.

Funcțiunile esențiale ale obiectivului sunt: apărarea împotriva inundațiilor, asigurarea alimentării cu apă pentru populație și economie, regularizarea debitelor în perioade de secetă. În lipsa finalizării investiției, aceste beneficii nu pot fi valorificate integral, iar comunitățile rămân expuse unor riscuri hidrologice cunoscute.

Blocarea investiției produce efecte directe asupra interesului public: o lucrare aproape finalizată nu poate fi pusă în funcțiune, iar fondurile publice deja investite nu își pot produce utilitatea pentru care au fost alocate. În lipsa finalizării investiției, aceste beneficii nu pot fi valorificate integral, iar comunitățile rămân expuse unor riscuri hidrologice cunoscute.

Nefinalizarea obiectivului de investiție poate genera riscuri importante, precum:

- Costuri ridicate pentru conservarea și întreținerea lucrărilor executate până în prezent - stadiul executării lucrărilor la acest obiectiv de investiție fiind de 85 %;
- Creșterea costurilor viitoare, la reluarea execuției lucrărilor, pentru remedieri, reevaluări tehnice și impact negativ asupra mediului prin lucrări nefinalizate;
- Pierderea potențialului de dezvoltare durabilă a regiunii - absența infrastructurii necesare pentru gestionarea optimă a apei poate reduce atractivitatea investițională și poate împiedica implementarea unor proiecte care să sprijine economia locală și conservarea mediului.

În urma pronunțării hotărârii definitive a instanței privind autorizația de construire, Administrația Națională „Apele Române” analizează măsurile necesare pentru conformarea investiției cu prevederile legale în vigoare.

Pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acumulării este necesară reluarea procedurii de autorizare, iar după obținerea noii autorizații de construire se vor încheia contracte de execuție lucrări. Restul lucrărilor, pentru finalizarea obiectivului de investiții, se vor realiza pe baza noilor autorizații de construire obținute și a unor contracte noi de execuție.



Menționăm că, în prezent, sunt în derulare procedurile administrative necesare pentru:

- actualizarea documentației tehnice;
- reluarea procedurilor de autorizare;
- obținerea avizelor și acordurilor necesare finalizării investiției.

Pentru accelerarea finalizării obiectivului de investiții, Administrația Națională „Apele Române” - ABA Crișuri a demarat derularea demersurilor administrative pentru obținerea noilor avize și autorizații necesare. Conducerea Administrația Bazinală de Apă Crișuri a participat la o ședință de lucru la nivel local, organizată la Deva, joi, 26 februarie 2026, alături de instituțiile direct implicate: Consiliul Județean Hunedoara, Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primăria Comunei Buceș și Direcția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

Pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acumulării este necesară reluarea procedurii de autorizare în vederea finalizării obiectivului de investiție, iar după obținerea noii autorizații de construire se vor încheia contracte de execuție lucrări. Restul lucrărilor pentru finalizarea obiectivului de investiții, se vor realiza pe baza noilor autorizații de construire obținute și a unor contracte noi de execuție.

Luând în considerare termenele legale prevăzute pentru parcurgerea etapelor de reautorizare, se poate estima, termenul de finalizare a lucrărilor în cursul anului 2029, în condițiile în care nu survin blocaje generate de proceduri administrative ori judiciare.

Având în vedere stadiul avansat de realizare a obiectivului, resursele financiare publice deja angajate și rolul esențial al acumulării în reducerea riscului la inundații pe râul Crișul Alb, precum și în asigurarea necesarului de apă pentru populație și activitățile economice, continuarea demersurilor pentru finalizarea investiției reprezintă o măsură de interes public.

Protecția vieții și bunurilor populației, utilizarea eficientă a fondurilor publice și gestionarea durabilă a resurselor de apă constituie priorități constante ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar finalizarea Acumulării Mihăileni este relevantă pentru atingerea acestor obiective.

După obținerea noii autorizații de construire și încheierea de către Administrația Națională „Apele Române” a contractelor de execuție lucrări, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va face demersurile necesare pentru asigurarea finanțării în vederea finalizării lucrărilor la acest obiectiv de investiții.

Având în vedere rolul investiției în protecția împotriva inundațiilor și gestionarea resurselor de apă, Administrația Națională „Apele Române” susține posibilitatea analizării includerii obiectivului în categoria investițiilor de interes strategic.

Până în prezent, la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, nu au fost identificate concluzii definitive privind stabilirea unor responsabilități individuale sau instituționale pentru întârzierile înregistrate.

În cazul identificării unor nereguli în cadrul analizelor administrative sau al eventualelor controale efectuate de instituțiile competente, măsurile vor fi dispuse în conformitate cu legislația în vigoare.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Raul/Cămin/POP/

