



Nr. 6355, 4862, 6242, 6243, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6305, 6426, 6478, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506/2026

03-06-2026

66-8/269
06 08

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 6504 / DRP
DATA 29-05-2026

-4591A-

Nr. 9887

Data: 28 05 2026

Către: Domnului deputat SORIN NĂCUȚĂ
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4591A/23.03.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3392/DRP/2026 având ca obiect "Solicitare de informații privind alocările bugetare pentru anul 2026 aferente autostrăzilor A7 și A8", vă comunicăm următoarele:

Pentru cele două proiecte A7 și A8 vă transmitem, atașat, în format tabelar Anexa1, cu informațiile solicitate pentru tronsoanele aflate în portofoliul CNAIR.

Informațiile solicitate pentru tronsoanele aflate în portofoliul CNIR sunt următoarele:

- **Anexa 2, Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț, secțiunea II, Miercurea Nirajului** Leghin, loturile 1C, 1D, 2A și 2B, Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Transport 2021-2027. Creditele bugetare alocate pentru anul 2026 sunt în cuantum de 53.626 mii lei, alocarea fiind pe proiect și nu pe loturi. Plațile vor fi realizate în conformitate cu progresul financiar al fiecărui contract
- **Anexa 3 pentru Autostrada A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni:**
 - Tronson nr. 1: Târgu Neamț (Moțca) - Târgu Frumos (27 km). Valoare ESTIMATĂ contract 6 miliarde lei. În prezent, CNIR reevaluează ofertele, conform deciziei CAB;
 - Tronson nr. 2: Târgu Frumos-Lețcani (28,6 km). Valoare ESTIMATĂ contract 5,5 miliarde lei. Procedura de achiziție este în etapa de evaluare a ofertelor;
 - Tronson nr. 3: Lețcani-Iași (17,7 km). Valoare ESTIMATĂ contract 5,2 miliarde lei. Procedura de achiziție este în etapa de evaluare a ofertelor;
 - Tronson nr. 4: (DN 24) Iași-Vamă Pod peste Prut la Ungheni (15,5 km). Valoare ESTIMATĂ contract 4,7 miliarde lei. Procedura de achiziție este în etapa de evaluare a ofertelor.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, INTERIMAR

RADU-DINEL MIRBĂ



Adresa de corespondență
Tel: 0374808100 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov.ro

ANEXA 1

Anexa 1

Nr. crt.	Denumirea proiect / contract	Sursa de finantare	Valoarea contract (mil lei cu TVA)	Stadiu faza de executie (%)	Termen estimat de finalizare	Piața la 31.12.2025	Buget 2026 din care:	Piața 01.01. 31.03.2026	Estimare 2027	Estimare 2028
						Credite bugetare	Credite bugetare	Credite bugetare	Credite bugetare	Credite bugetare
1	Autostada Ploiești-Buzău	Total 56 PT-FEDR								
	92/7453/05.07.2022 "Execuție lucrări Autostada Ploiești - Buzău LOT 1 Dumbrava - Mili km 0+000 - km 2+000"		2.305.240,53	100,00%	07.05.2025	2.337.318,15	819.122,00	80.705,46	2.057,00	1.573,00
	92/94431/07.07.2022 "Execuție lucrări Autostada Ploiești - Buzău LOT 2 Mili - Pietrariștea km 2+000 - km 4+330"		1.971.058,00	100,00%	17.10.2025	1.616.952,83		292.207,53		
	92/12838/28.12.2023 "Execuția lucrărilor Autostada Ploiești - Buzău lot 3 Pietrariștea - Muncășii Buzău km 4+330 - km 5+250"		1.693.567,51	98,87%	term. III 2026	1.228.565,24		64.839,36		
2	Autostada Buzău-Focșani	Total 56 PT-FEDR								
	92/7453/11.09.2022 Execuția lucrărilor Autostada Buzău-Focșani, Tronsoanel 1 (km 0+000 - km 4+500) Buzău - Valea Pajișii		834.036,06	100,00%	23.11.2024	742.337,29		846,85		
	92/5663/19.01.2023 Execuție lucrări Autostada Buzău-Focșani, Tronsoanel 2 (km 4+500 - km 35+400) Valea Pajișii - Măndrești Muntei		1.593.539,00	100,00%	23.11.2024	1.396.804,00		3.673,31		
	92/76490/19.01.2023 Execuția lucrărilor Autostada Buzău-Focșani, Tronsoanel 3 (km 35+400 - km 71+500) Măndrești Muntei		1.469.390,18	99,20%	Decembrie 2024 - a deschis circulația conform PV/RTI nr. 375/20.12.2024, rest de executat - OC Subsolul - Cornari, km 61+000 și Spații de servicii tip S3 - Termen de finalizare - 25.08.2026	1.485.197,12	212.825,00	6.273,00	1.875,50	1.875,50
	92/74557/12.09.2022 Execuție lucrări Autostada Buzău-Focșani, Tronsoanel 4 (km 71+500 - km 82+440) Măndrești Muntei - Focșani Nord		783.720,33	99,83%	Noiembrie 2024 - a deschis circulația conform PV/RTI nr. 307/06.11.2024 Rest de executat - drumuri colectoare paralele cu drumul de legătură ce face conexiunea cu DN2 și DN2D - Termen de finalizare - Iulie 2026	795.726,03		3.333,68		
3	Autostada Focșani-Buzău	Total 60 PNR								

Autostada A7

92/112247/28.12.2022-Contract de executie lucrari pentru "Autostrada Focsani-Bacau" LOT 1 FOCSANI - DOMNESTI TARG	2.802.006,70	93,00%	-dec 2023 - sa deschis circulatia	1.976.313,68	309.893,24	336.550,00	7.260,00
92/112251/28.12.2022-Contract de executie lucrari pentru "Autostrada Focsani-Bacau" LOT 2 DOMNESTI TARG - BACAU km 35+000- km 74+390	2.937.318,61	92,00%	August 2023 (in decembrie 2023 sa deschis circulatia la 20.08.2023)	1.862.766,87	423.658,81		
92/112254/28.12.2022-Contract de executie lucrari pentru "Autostrada Focsani-Bacau" LOT 3 BACACIUNI-Municipiul BACAU km 74+390- km 96+802,35	1.993.784,26	80,00%	- August 2026	755.941,68	63.935,09		
Autostrada Bacau - Piatra							
92/21677/06.03.2023 Contract de executie lucrari Lot 1 km 0+000 - km 20+300 BACAU (SAUCESTI) - TRIFEȘTI	TRAIU GI PHIR			528.110,69	25.785,86	9.411,27	828,96
92/21867/07.03.2023 Contract executie lucrari Lot 2 km 30+300 - km 48+269 TRIFEȘTI-GHERAȘTI				316.511,60	18.905,84		
92/23332/13.03.2023 Contract executie lucrari Lot 3 km 49+269 - km 77+353,70 MIREȘTI-PASCANI	TRAIU GI PHIR			439.415,06	15.686,85	4.411,05	1.699,69
Autostrada Piatra - Focsani	SAPE	Contractul de executie si proiectare nu a fost semnat					
Autostrada Suceni - Siret *	SAPE						
Autostrada A6, Targu Mures-Targu Neamt, Sectiunea I: Targu Mures-Miscarea Nirajului si legatura la Autostrada A3	TRAIU GI PHIR						
92/21311/29.02.2024 - Proiectarea si executia lucrurilor pentru constructia Autostrazii Targu-Mures-Targu Neamt, Sectiunea I: Targu Mures-Miscarea Nirajului si legatura la Autostrada A3	2.978.225,90	30,46% (raportat la 28.03.2026)	Trimestrul IV 2027	553.980,32	79.596,34	680.657,92	1.700,05
AUTOSTRADA TI MURES - TG NEAMT: SECTIUNEA II: MIERCUREA NIRAULUI - URSINI	TRAIU GI PHIR						
92/58579/20.05.2025 Proiectare si executie pentru obiectivul Autostrada Targu Mures-Targu Neamt Sectiunea II Miscarea Nirajului - Leghin km 22+000- km 38+155, Lot 1b Miscarea Nirajului - Leghin, Lot 2c Piping-Vasator Neamt (Leghin)	3.610.300,38	0,00%	15.03.2028	0,00	0,00	2.342.453,55	1.438.968,41
92/46172/30.04.2025 Proiectare si executie pentru obiectivul Autostrada Targu Mures-Targu Neamt Sectiunea II Miscarea Nirajului - Leghin, Lot 2c Piping-Vasator Neamt (Leghin)	3.255.705,27	estimati incipere lunie 2026	lunie 2030	0,00	0,00		
Autostrada Targu Mures-Targu Neamt, Sectiunea II: Leghin-Targu Neamt	TRAIU GI PHIR					854.361,00	369,05
92/107784/31.10.2023 Proiectare si executie Autostrada Targu Mures Targu Neamt sectiunea - Leghin Targu Neamt km 38+155 (89+000)-211+1074 (118+912)	1.548.119,53	7,00%	Trim. IV 2027	86.620,22	687.221,00		
TOTAL GENERAL				16.122.649,79	9.088.599,80	4.231.806,29	1.444.587,66

nu sunt incluse la momentul prezentați ca anexa la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026

ANEXA 2

Nr. crt.	DENUMIRE TRONSON	VALOARE CONTRACT SEMENAT (LEI FARA TVA)	DATA SEMNARE	Sursa de finantare/provederi bugetare
1	Lot 1C: Sarateni - Joseni, L = 32,4 km	4.940.170.423,69	26/11/2025	Proiectul este finantat din fonduri externe nerambursabile, in cadrul Programului Transport 2021-2027. Creditele bugetare alocate pentru anul 2025 sunt in cuantum de 53.626 mil. lei, alocarea fiind pe proiect si nu pe loturi. Platile vor fi realizate in conformitate cu progresul financiar al fiecarui contract. Tinand cont ca antreprenorii nu au solicitat avans in cadrul contractelor de proiectare si executie, platile efectuate pana in prezent pentru acest obiectiv vizeaza exclusiv exproprierea pe Sectiunea II in integralitatea sa, in cuantum de 134.133 mil. lei.
2	Lot 1D: Joseni - Ditrau, L = 14,40 km	911.550.338,03	27/11/2025	
3	Lot 2A: Ditrau - Grinties, L = 37,90 km	6.142.792.901,06	31/03/2025	
4	Lot 2B: Grinties - Pipirig, L = 31,50 km	5.975.737.362,76	31/10/2025	

ANEXA 3

NR. CR.	DESCRIEREA TRONSONULUI	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (ALB FARA TVA)	DATA LANSARE ACHIZITIE	DATA DECIZIE OPERTE	STATUS ACTUAL	Sursa de finantare/proceduri de achizitie
1	Tronson nr. 1. Târgu Neamț (Mocșa) - Târgu Frumos, L = 27 km	6.089.006.450,28	23/01/2025	20/05/2025	Contractul pentru proiectarea și execuția Tronsonului 1 Mocșa - Târgu Frumos a fost atribuit la data de 30 octombrie 2025, câștigător societatea Danfin SRL (Idar) - Grana Hold Ltd - Intertranscom Impex - Europelești Pașchia în așteptarea comunicării și ulterioare implementare hotărâre CMB cu rezoluție de revoluție a "orientării", estimat aprilie 2026	Sursa de finanțare a acestui obiectiv este Programul "Acțiunea pentru Securitatea Europeană" (SAFE). În prezent, este în derulare procedura pentru creșterea la nivelul Ministerului Finanțelor a unui titlu bugetar distinct, pentru a putea fi realizată formalitățile de bugetare a cheltuielilor prevăzute pentru acest obiectiv în cursul anului 2025, precum și în anii următori.
2	Tronson nr. 2. Târgu Frumos - zona Letcani, L = 28,60 km	5.528.172.385,45	02.07.2025	06.02.2025	Procedura de achiziție publică în derulare, în etapa de evaluare documente suport OUA, comunicarea ofertanților câștigător fiind estimată pentru luna aprilie, 2026.	
3	Tronson nr. 3 Letcani (DN 28) DN 24 (Iap) - Vama (Pod peste Prut la Ungheeni), L = 17,70 km	5.296.942.390,21	28/05/2025	15/10/2025	Procedura de achiziție publică în derulare, în etapa de evaluare documente suport OUA, comunicarea ofertanților câștigător fiind estimată pentru luna aprilie, 2026.	
4	Tronson nr. 4 DN 24 (Iap) - Vama (Pod peste Prut la Ungheeni), L = 15,47 km	4.709.804.149,67	31/12/2025	26/01/2026	Procedura de achiziție publică în derulare, în etapa de evaluare FINANCIARĂ, comunicarea ofertanților câștigător fiind estimată pentru luna aprilie, 2026.	