

3327A

Nr. 5025140

29/11 2007 12-16 FBI

- la Tronsonul București Nord – București Băneasa și Fetești – Constanta

Lot 1 – Poduri – Constructor JV Leonard Weiss – Taisel – Heit Kamp – lucrările executate în proporție de 43%;

Lot 2 – Lucrări infrastructură și suprastructură căi ferate – Constructor JV Swietelsky – Wiebe – Takenaka – lucrările executate în proporție de 59%;

Lot 3 – Lucrări civile în stații – Constructor JV Swietelsky – Wiebe – Takenaka – lucrările executate în proporție de 39%;

Lot 4 – Lucrări semnalizare și telecomunicații – Constructor THALES – ALCATEL – lucrările executate în proporție de 34%;

Lot 5 – Lucrări linie de contact și energoalimentare – Constructor Balfour Beatty Rail GmbH – lucrările executate în proporție de 45%.

Secțiuni finalizate:

- Fetești – Ovidiu fir II - septembrie 2006;
- Fetești – Ovidiu fir I - aprilie 2007;
- Saligny Est – Mircea Vodă fir I – noiembrie 2006;
- Saligny Est – Mircea Vodă fir II – aprilie 2007;
- Mircea Vodă – Medgidia fir II – octombrie 2007;
- Medgidia – Dorobanțu fir II - octombrie 2007;
- Dorobanțu – Basarabi fir I – decembrie 2006.

Nu sunt întârzieri pe acest tronson.

3. Referitor la întrebarea privind întârzierile înregistrate în graficul general de execuție a lucrărilor pe tronsonul București Băneasa – Fundulea, precizăm că, există o întârziere de aproximativ 7 luni.

Aceste întârzieri sunt datorate:

- Obținerii cu întârziere a Autorizației de construcție de la organele locale, în aprilie 2006, față de octombrie 2005;
- Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a aprobat cu întârziere scutirea de la plată TVA (circa 7 luni) a constructorilor, din această cauză constructorii au semnat cu întârziere contractele cu proiectantul pentru elaborarea documentației de execuție și subcontractarea lucrărilor;
- Se încearcă recuperarea în lunile noiembrie 2007 – februarie 2008 a cel puțin 2 luni din întârziere, în situația în care condițiile meteo vor permite acest lucru.

Primiți, vă rog, domnule deputat, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.

**MINISTRU
Ludovic Orban**



*Domnului deputat Andrian Mihei
Parlamentul României – Camera Deputaților*