




**Nr. 4653, 4655, 4656, 4657, 4694, 4695,
4696, 4697, 4698, 4699, 4704, 4705/DRP**

23-04-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.


Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE



Nr. 4263A / DRP
DATA 21-04-2026

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI ADRIAN BARA, DEPUTAT

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr.4263A/25.02.2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu nr.40622/31.03.2026, având ca obiect „Situația jaloanelor și proiectelor aflate în întârziere în cadrul PNRR”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021¹ cu modificările și completările ulterioare*, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) are calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR).

În urma finalizării procesului de revizuire al PNRR, România și-a asumat să mai transmită până la închiderea perioadei de derulare a planului încă 3 cereri de plată, și anume CP4, CP5, CP6. România a adoptat o abordare realistă, luând în considerare fezabilitatea implementării investițiilor și concentrându-se pe proiectele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026.

În cazul obiectivelor de investiții cu progres mai lent, dorim să subliniem că acestea au fost analizate în detaliu în cadrul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, cu scopul de a identifica soluții pentru finalizarea acestora, în termenul de eligibilitate, în vederea evitării penalizărilor aferente neîndeplinirii angajamentelor asumate.

Aceste soluții includ, printre altele, ajustarea indicatorilor cantitativi sau modificarea mecanismelor de verificare a îndeplinirii Țintelor și jaloanelor.

Fără a lua în considerare termenele individuale stabilite pentru îndeplinirea jaloanelor și Țintelor din PNRR, elementul determinant îl constituie includerea acestora în cererea

¹ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

de plată aferentă și demonstrarea îndeplinirii lor la momentul depunerii respectivei cereri.

Cererea de plată nr. 5 va include un număr de 28 ținte și jaloane, din care 14 îndeplinite, iar 14 aflate în diferite stadii de implementare. Depunerea acestora este estimată pentru trimestrul II-2026. Informații detaliate regăsiți în Anexa nr.1, atașată prezentei.

Cererea de plată nr. 6 va include un număr de 151 ținte și jaloane, din care 14 îndeplinite, iar 137 aflate în diferite stadii de implementare. Informații detaliate regăsiți în Anexa nr.2, atașată prezentei.

Îndeplinirea cu succes a tuturor țăintelor și jaloanelor asumate de România prin PNRR presupune eforturi conjugate din partea instituțiilor responsabile de implementarea acestora, prin întreprinderea tuturor demersurilor necesare îmbunătățirii procesului de prioritizare a proiectelor de investiții publice în vederea corelării cu calendarul asumat prin Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 17 noiembrie 2025 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID).

2. Pentru a evita riscul de penalizare și pentru a proteja cât mai mult din alocarea financiară disponibilă, autoritățile au în vedere găsirea unor soluții cu toți actorii interesați pentru acele investiții pentru care există indicii clare că implementarea nu mai poate fi finalizată până la termenul limită al PNRR, precum:

- **Jalonul 138 - Producție panouri fotovoltaice**, unde contractele care asigurau atingerea indicatorului au fost reziliate (CR/I Ministerul Energiei, Componenta 6-Energie);
- **Jalonul 81 - Reducerea cu cel puțin 20% a procentajului de trenuri cu întârzieri mai mari de 30 de minute** (CR/I Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Componenta 4-Transport sustenabil);
- **Jalonul 360 - Construirea și echiparea a două centre de dezvoltare a competențelor pentru formarea personalului medical**, unde progresul fizic este foarte redus (CR/I Ministerul Sănătății, Componenta 12-Sănătate);
- **Jalonul 376 - Achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală** (CR/I Ministerul Sănătății, Componenta 12-Sănătate).

Obiectivul principal al Guvernului este de a gestiona responsabil această etapă finală a implementării PNRR, printr-un dialog constant cu Comisia Europeană, astfel încât România să poată accesa cât mai multe din fonduri disponibile și să evite pierderile financiare asociate neîndeplinirii jaloanelor și țăintelor.

3. Ținând cont de elementul de noutate reprezentat de Planul Național de Redresare și Reziliență și de complexitatea acestuia, au existat probleme cu care atât coordonatorii de reforme și/sau investiții, cât și beneficiarii s-au confruntat în implementare.

Implementarea reformelor și/sau investițiilor prevăzute în PNRR a presupus și emiterea de acte normative și modificări legislative complexe la nivelul administrației publice centrale. Printre principalele obstacole semnalate de coordonatorii de reforme și/sau investiții se numără capacitatea administrativă redusă, respectiv deficit de personal specializat raportat la specificul și complexitatea investițiilor derulate, durata procedurilor de achiziții raportată la timpul limitat pentru implementarea PNRR.

Alte obstacole semnalate adesea de beneficiari au fost legate de întârzierile în procesarea cererilor de transfer ce au condus la sincope în implementarea proiectelor, problematici de coordonare și comunicare între autoritățile centrale și locale, precum și întârzieri în obținerea avizelor necesare pentru implementarea proiectelor.

De asemenea, faptul că proiectele cuprinse în Plan nu au fost suficient de mature, cu contracte semnate, aflate în contractare sau în pregătirea lansării apelurilor de proiecte, ceea ce a presupus parcurgerea unor etape suplimentare.

Totodată, nu s-a ținut cont de specificitatea Mecanismului de Redresare și Reziliență, conceput ca un instrument de sprijin temporar, prin urmare orizontul de timp pentru realizarea proiectelor cuprinse în Plan a fost mai scurt decât în cazul proiectelor finanțate prin politica de coeziune.

4. Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din 2025 a avut ca obiectiv principal securizarea integrală a fondurilor nerambursabile alocate României și adaptarea portofoliului de investiții la realitățile implementării, în contextul în care Comisia Europeană a semnalat riscuri majore privind finalizarea unor proiecte până la termenul limită al Mecanismului de Redresare și Reziliență, respectiv august 2026.

În urma analizelor realizate împreună cu coordonatorii de reforme și investiții și cu reprezentanții Comisiei Europene, au fost identificate investiții cu risc ridicat de implementare, determinat în principal de progres fizic și financiar redus sau de dificultăți în derularea procedurilor de achiziții publice. Pentru a evita riscul pierderii fondurilor europene, aceste investiții au fost eliminate sau ajustate, iar în unele cazuri au fost înlocuite cu investiții cu grad mai redus de risc din componenta de împrumut. Totodată, anumite investiții au făcut obiectul actualizării costurilor, în funcție de evoluția indicilor de inflație și a costurilor din sectorul construcțiilor. În plus, includerea unor investiții noi (ex: cele 1200 de ambulanțe de la IGSU) în locul celor eliminate păstrează nivelul de ambiție a planului.

În paralel, în cadrul dialogului tehnic și politic cu Comisia Europeană a fost negociat un pachet de simplificare a jaloanelor și țintelor din PNRR, inclusiv ajustarea unor termene și clarificarea descrierii unor jaloane sensibile, cu scopul de a facilita implementarea reformelor și investițiilor până la finalul perioadei de eligibilitate.

Implementarea reformelor și investițiilor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență implică un număr semnificativ de instituții publice, fiecare jalon și țintă fiind atribuite unui coordonator de reforme sau investiții, conform cadrului instituțional stabilit pentru PNRR.

În acest context, MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, a încheiat acorduri de finanțare cu fiecare coordonator de reforme și investiții, prin care sunt stabilite responsabilitățile privind implementarea reformelor și investițiilor, inclusiv atingerea la termen a jaloanelor și țintelor aferente.

Coordonatorii de reforme și investiții sunt responsabili pentru implementarea efectivă a măsurilor aflate în aria lor de competență și pentru furnizarea documentației justificative necesare demonstrării îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate. MIPE asigură monitorizarea permanentă a progresului, inclusiv din punct de vedere tehnic, și urmărește respectarea termenelor stabilite în PNRR.

Totodată, MIPE îndeplinește rolul de punct unic de contact în relația cu Comisia Europeană, centralizând informațiile și documentele transmise de coordonatorii de reforme și investiții și asigurând transmiterea acestora în cadrul procedurii de evaluare.

Respectarea termenelor de implementare este corelată cu mecanismul cererilor de plată, prin care România solicită Comisiei Europene rambursarea fondurilor aferente PNRR. Fiecare cerere de plată este condiționată de îndeplinirea unui set de jaloane și ținte, iar verificarea acestora are loc înainte de transmiterea cererii către Comisia Europeană, ceea ce creează un mecanism instituțional de responsabilizare și de asigurare a respectării calendarului de implementare.

Totodată, în vederea simplificării și reglementării unitare a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, MIPE în calitate de coordonator național a efectuat o serie de modificări și completări ale legislației.

În plus, în vederea simplificării și reducerii duratei de verificare a achizițiilor publice și a celor efectuate de beneficiarii privați, precum și a duratei verificării cererilor de transfer transmise de beneficiari, MIPE în calitate de coordonator național al PNRR a realizat modificarea legislației prin introducerea posibilității efectuării de verificări ex-post prin aplicarea unei metodologii de eșantionare a procedurilor de achiziții publice și a celor efectuate de beneficiarii privați precum și realizarea de verificări aferente cererilor de transfer transmise de beneficiari pe baza unei analize de risc ce va face obiectul unei instrucțiuni emise de către coordonatorii de reforme și/sau investiții și avizate de coordonatorul național.

Modificările legislative creează premisele simplificării etapelor administrative și fluidizarea fluxurilor de la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene din cadrul PNRR.

Pentru asigurarea transparenței și a informării publice, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dezvoltat un instrument digital de tip tablou de bord, accesibil public pe pagina PNRR, care permite monitorizarea în timp real a progresului fizic și financiar al fiecărui proiect finanțat prin PNRR.

5. Riscurile de pierdere a fondurilor europene sunt legate de neîndeplinirea țăintelor și jaloanelor anterior menționate și în funcție de observațiile pe care le vom primi de la Comisia Europeană în baza finalizării evaluării CP3, precum și a CP4 depusă de MIPE în data de 19 decembrie 2025, vom avea mai multe informații.

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 17 noiembrie 2025, PNRR are o valoare de 21.410.527.593 euro din care 13.566.055.514 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, respectiv 7.844.472.079 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă.

România a primit în total suma de 10.722.201.578 euro (din care 6.402.360.157 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4.319.841.421 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include prefinanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2, și parțial pentru Cererea de plată nr.3 respectiv aproximativ 50.08% din valoarea PNRR.

Cererea de plată nr. 3 (CP3) în valoare brută de 2.669.705.062 Euro a fost depusă la 15 decembrie 2023, iar la data de 15 octombrie 2024, Comisia Europeană a constatat îndeplinirea satisfăcătoare a 68 din cele 74 de ținte și jaloane aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022. În data de 15 octombrie 2024, COM a transmis evaluarea

preliminară pozitivă a îndeplinirii satisfăcătoare a unui număr de 68 de ținte și jaloane din CP3.

De asemenea, ca urmare a celor două scrisori de suspendare transmise de către Comisia Europeană, un număr de 6 jaloane au fost suspendate parțial, după cum urmează: Jaloanele 72 și 86; Jaloanele 79, 121 și 440; Jalonul 215.

Ca urmare a parcurgerii de către COM a procedurilor de evaluare, România a primit decizia COM în data de 28 mai 2025 și a încasat suma de 1.279.776.241 Euro în data de 10.06.2025, din care 622.487.484 au fost încasați pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, iar 657.288.757 euro pentru componenta de împrumut.

România a avut un termen de 6 luni pentru îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor suspendate, respectiv până la data de 28.11.2025, dată la care România a transmis răspunsul la scrisoarea de suspendare.

Suma suspendată pentru cele 4 jaloane care nu au fost îndeplinite satisfăcător și care au fost menținute în PNRR este de 809.369.726 euro.

Din evaluările preliminare, estimăm că cel mult jumătate din această sumă va face obiectul reducerii definitive.

Prezentăm în cele ce urmează un scurt stadiu al celor 4 jaloane:

- **Jalonul 440** - Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernare corporativă (330.342.263 euro grant) a fost îndeplinit și închis la 27.11.2025, prin publicarea în Monitorul Oficial a deciziilor de numire a conducerii AMEPIP. (CR/I Secretariatul General al Guvernului, Componenta 14-Bună Guvernare)
- **Jalonul 121** - Îmbunătățirea guvernării corporative a companiilor de stat din sectorul energetic (227.936.161 euro grant) este în mare parte implementat. Ministerul Energiei a finalizat majoritatea procedurilor de selecție și numire pentru conducerile companiilor din subordine. Persistă câteva situații punctuale nefinalizate, respectiv: Hidroelectrică - 2 poziții de directori, CE Oltenia - 2 poziții de directori, EUROTTEST - 1 membru în Consiliul de Administrație (CA) și Oil Terminal - 1 membru în CA. (CR/I Ministerul Energiei, Componenta 6-Energie)
- **Jalonul 215** - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (231.239.584 euro grant) a înregistrat un progres decisiv, Curtea Constituțională respingând la 18.02.2026 sesizarea de neconstituționalitate. Comisia Europeană a fost informată asupra deciziei. După promulgarea și publicarea legii în Monitorul Oficial, coordonatorul de reforme și investiții a actualizat documentația aferentă (cover note), iar MIPE, în calitate de coordonator național, a transmis Comisiei o scrisoare privind îndeplinirea elementelor esențiale ale reformei, în vederea analizării posibilității rambursării integrale a valorii suspendate. (CR/I Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Componenta 8-Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii)
- **Jalonul 79** - Selectarea și numirea membrilor Consiliilor de Administrație pentru C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex și C.F.R. Călători (19.851.718 euro loan-împrumut) se află în curs de implementare. Indicatorii de performanță pentru membrii consiliului de administrație al C.N.I.R. au fost prezentați, iar procedurile de selecție pentru toate companiile vizate sunt în desfășurare, însă nu au putut fi finalizate în termenul prevăzut. (CR/I Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Componenta 4-Transport sustenabil).

MIPE a realizat o analiză de risc privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor scadente în anul 2026 pe care a prezentat-o în cadrul ședinței Comitetului interministerial de coordonare a PNRR din data de 23.02.2026.

Pentru a asigura atingerea țintelor și jaloanelor la termenele asumate, arhitectura calendaristică a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a intrat într-o nouă etapă de maturitate, dedicată preponderent implementării proiectelor deja evaluate în primii ani de implementare a PNRR.

Având în vedere constrângerile temporale rigide ale Mecanismului, care impun finalizarea tuturor investițiilor până în august 2026, calendarul procedural a fost optimizat astfel încât majoritatea proceselor de evaluare a cererilor de finanțare să fie finalizate pe parcursul anului 2024 și în primele luni ale anului 2025. Această planificare strategică a avut ca scop securizarea contractării într-un termen util, astfel încât, în prezent nu se mai poate vorbi despre existența unor procese de evaluare cu un orizont temporal semnificativ, resursele administrative fiind acum fiind reorientate de la funcția de evaluare către funcția de monitorizare a implementării și auditare a cheltuielilor.

Privind spre exercițiul financiar al anului 2026, tabloul operațional reflectă o absență a apelurilor deschise, cu excepția unor intervenții punctuale, astfel pentru anul curent procesele de evaluare a cererilor de finanțare sunt, în majoritate, finalizate.

În continuarea eforturilor de salvagardare a proiectelor PNRR, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României, o parte dintre proiectele eliminate din PNRR vor fi preluate și finanțate prin alte programe operaționale sau mecanisme financiare, după cum urmează:

- prin mecanismul SAFE (Security Action for Europe - Acțiunea pentru securitatea Europei), în funcție de eligibilitatea investițiilor;
- prin Programul Transport 2021-2027, în cazul proiectelor aflate în responsabilitatea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- prin Programul Sănătate 2021-2027, pentru proiectele gestionate de Ministerul Sănătății;
- prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru domeniul aferent Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Totodată, pentru alte proiecte vor fi analizate soluții de continuare a implementării prin alocări din bugetele locale sau prin identificarea unor surse complementare de finanțare, inclusiv prin integrarea acestora în cadrul proiectelor finanțate prin programele aferente noului cadru financiar multianual 2021-2027.

Situația stadiului fizic și financiar pentru fiecare proiect în parte poate fi verificat în mod transparent pe platforma: <https://mfe.gov.ro/pnrr-dashboard/> .

Autoritățile responsabile, vor asigura coordonarea necesară pentru prioritizarea și etapizarea investițiilor, astfel încât obiectivele asumate inițial să fie atinse, iar impactul asupra beneficiarilor finali să fie minimizat.

Dashboard-ul PNRR integrează, într-un format unitar și accesibil, informații esențiale privind structura PNRR, stadiul de implementare tehnic și cel financiar, entitățile responsabile de implementarea proiectelor, sursele de finanțare și utilizarea

fondurilor, precum și alinierea acestora la obiectivele strategice ale României. Instrumentul include reprezentări grafice care permit atât o imagine de ansamblu, cât și analize detaliate, în funcție de necesități.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

MINISTRUL INVESTIȚIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș-Nico~~l~~ae Pîslaru

ANEXA nr.1

Tabel Jaloane incluse în CP nr. 5

	Descriere	Nr J/Ț	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP5 - CID 2025 (28 de Ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propușe de COM în cadrul CP5	28	19, 56, 57, 61, 62, 118, 141, 155, 177, 178, 181, 186, 190, 281, 361, 394, 416, 418, 431, 442, 460, 480, 482, 486, 491, 497, 502, 535
	Îndeplinite	14	19, 141, 118, 535, 177, 416, 460, 480, 486, 497, 61, 62, 155, 281
	Jaloane în curs de îndeplinire	14	56, 57, 178, 181, 186, 190, 361, 394, 418, 431, 442, 482, 491, 502

Tabel Jaloane incluse în CP nr. 6

	Descriere	Nr J/T	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP6 - CID 2025 (151 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propușe de COM în cadrul CP6	151	26, 28, 29, 34, 39, 42, 49, 530, 103a, 103b, 106a, 116, 119a, 120, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 179, 180, 184, 185, 187, 174, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 196, 197, 198, 210, 240, 271, 272, 293, 296, 300, 303, 322a, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 379, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 454, 471, 495, 457, 459, 466, 468, 472, 187, 507, 125, 508, 509, 510, 511, 516, 518, 520, 522, 529 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 31, 45, 51, 53, 54, 55, 75, 77, 81, 84, 85, 92, 103, 106, 106b, 107, 110, 112, 126, 128, 131, 134, 138, 188, 240a, 240b, 244, 245, 276, 277, 279, 246, 249, 255, 258, 261, 265, 267, 315, 316, 318, 322, 325, 335, 337, 343, 531, 532, 533, 534, 457a, 488, 496, 503, 516a
	Îndeplinite	14	171, 379, 92, 522, 249, 261, 265, 267, 175, 496, 454, 471, 466, 468
	Jaloane în curs de îndeplinire	137	4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 34, 39, 42, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 45, 77, 84, 85, 103, 103a, 103b, 106, 106b, 107, 110, 112, 116, 119a, 120, 125, 126, 128, 131, 134, 138, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 179, 180, 184, 185, 187, 188, 196, 197, 198, 210, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 240, 240a, 240b, 244, 245, 246, 255, 258, 271, 272, 276, 277, 279, 293, 296, 300, 303, 315, 316, 318, 322, 322a, 325, 335, 337, 343, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 457, 457a, 472, 488, 495, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 516a 518, 520, 529, 530, 531, 532, 533, 534