

EXPUNERE DE MOTIVE

La 29 iunie 1999, România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) au încheiat un Acord cadru de împrumut, în valoare de 1,67 milioane dolari SUA, destinat extinderii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.72/1999, aprobată prin Legea nr.55/2000.

Pe parcursul execuției investiției a apărut necesitatea modificării unor soluții tehnice de construcție, înlocuirii unor materiale și finisaje, precum și necesitatea modificării listelor de dotări, echipamente și utilaje tehnologice, care au condus la modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați inițial, prin Hotărârea Guvernului nr.182/1996.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1148/2002, s-a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri”, județul Dâmbovița, respectiv s-a majorat valoarea investiției (care include TVA) de la 13.000.000 mii lei la 16.628.2000 mii lei, în prețurile lunii decembrie 1995, respectiv de la 5.104.044 dolari SUA la 6.528.544 dolari SUA. Aceasta implică majorarea valorii investiției (exclusiv TVA) cuprinsă în anexa nr.1 la acordul cadru de împrumut susmenționat, de la 3.340.000 dolari SUA la 5.532.665 dolari SUA.

Până în prezent, sumele totale cheltuite pentru realizarea proiectului reprezintă 3.526.433 dolari SUA. Cheltuielile efectuate, exclusiv TVA, se ridică la 2.961.008 dolari SUA. Pentru finalizarea proiectului mai este necesară suma de 2.571.657 dolari SUA, care va fi suportată din fonduri de la bugetul de stat (1.985.357 dolari SUA) și ultima tranșă din împrumutul acordat de BDCE (586.300 dolari SUA).

Conform anexei nr.1 la acordul cadru de împrumut, finalizarea lucrărilor era prevăzută pentru sfârșitul anului 2001, dar, datorită inițierii cu întârziere a actului normativ de modificare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, termenul nu a putut fi respectat. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții BDCE și ținând cont atât de întârzierile apărute în finalizarea proiectului, cât și de majorarea costului proiectului, s-a ajuns la concluzia necesității amendării acordului cadru de împrumut.

Astfel, s-a încheiat un act adițional la Acordul cadru de împrumut, semnat la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin care se modifică anexa nr.1 al acordul cadru de împrumut.

Acest amendament nu majorează obligațiile financiare asumate de România față de BDCE, respectiv serviciul datoriei publice externe, dar majorează contribuția României la finanțarea proiectului, cu suma de 2.415.811 dolari SUA,

inclusiv taxe, respectiv, 1.985.357 dolari SUA, exclusiv TVA, sume care se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în condițiile legii.

Sursele de finanțare ale obiectivului rămân aceleași.

Urgența reglementării constă în faptul că, pe de-o parte, BDCE a acceptat să-și continue finanțarea numai până la sfârșitul anului 2003, iar pe de altă parte, deoarece pacienții Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei sunt internați actualmente în condiții improprii, iar investiția stopată riscă să se deterioreze.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege alăturat, pe care îl supunem PARLAMENTULUI spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art.74 alin.(3) din Constituția României.



PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE